

2021年保障性安居工程基本建成项目表9月份进度

序号	项目名称	项目地址	房源类别	建设单位	设计单位	施工单位	监理单位	年度基本建成计划情况			年度基本建成计划进展情况	
								年度计划完成投资(万元)	年度计划基本建成套数	年度计划基本建成建筑面积(m <sup>2</sup> )	已基本建成套数	已完成建筑面积(m <sup>2</sup> )
1	定海新村一期	珠江路东、十二号横河北侧		沪海公司	海门市建筑设计院有限公司	中联世纪建设集团有限公司	南通建通工程项目管理有限公司	20000	330	40509	330	40509
2	都市五星西区	红海路南, 宏伟路东, 河海路北, 狮山路西	棚改安置房	海鸿集团	南通勘察设计院有限公司	龙信建设集团有限公司	南通城市建设项目管理有限公司	63614	952	109634	952	109634
3	红海嘉园	中海路南, 宏伟路东, 红海路北, 狮山路西		海鸿集团	海门市建筑设计院有限公司	龙信建设集团有限公司	南通城市建设项目管理有限公司	97544	1396	154394	1396	154394
4	珑秀花园	城河路北, 秀山路南, 为民路东, 镇东路西		海鸿集团	南通勘察设计院有限公司	江苏通州四建集团有限公司	江苏建达全过程工程咨询有限公司	99760	1478	165940	1478	165940
合计								280918	4156	470477	4156	470477